

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการรณรงค์กำจัดวัชพืช	๑๐๐,๐๐๐	๕๕,๒๙๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๒.	โครงการกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก	๔๙๙,๖๐๐ (กันเงินฯ)	๐.๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๙๒,๘๐๐ (กันเงินฯ)	๐.๐๐	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๙๗,๖๐๐ (กันเงินฯ)	๐.๐๐	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๒๒,๗๐๐	๓๑๕,๔๐๐	๒๐ พ.ค. ๒๕๖๘	๔ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด	๔๔๔,๐๐๐ (กันเงินฯ)	๐.๐๐	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด	๒๘๑,๘๐๐ (กันเงินฯ)	๐.๐๐	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด	๑๕๘,๑๐๐ (กัณเงิน๓)	๐.๐๐	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด	๓๘๔,๖๐๐ (กัณเงิน๓)	๐.๐๐	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก	๓๕๐,๐๐๐ (กัณเงิน๓)	๐.๐๐	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก	๑๓๖,๑๐๐ (กัณเงิน๓)	๐.๐๐	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓.	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	๒๗๓,๗๐๐ (กัณเงิน๓)	๐.๐๐	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามแนวถนน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๑๕.	โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน	๘๓,๔๐๐	๘๓,๔๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๑๖.	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๘๐๐,๐๐๐	๕๐๘,๗๕๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๑๗.	ค่าสำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์	๑๕,๐๐๐	๑๐,๒๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
	รวม ๑๗ โครงการ	๒,๐๒๖,๖๐๐	๑,๑๒๓,๐๔๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพและคนชรา	๕๘,๕๐๐	๐.๐๐	๐๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๕๙,๔๐๐	๑๔๒,๕๐๐	๑๓ พ.ค. ๒๕๖๘	๕ ส.ค. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๓.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก	๔๙๖,๒๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐๒ พ.ค. ๒๕๖๘	๐๓ ก.ค. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๔.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก	๓๘๖,๘๐๐	๓๘๒,๘๐๐	๐๒ พ.ค. ๒๕๖๘	๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๕.	โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาลตำบลท่านา	๔๔๗,๓๐๐	๔๓๒,๕๐๐	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๖.	โครงการขยายเขตประปา	๒๘๙,๕๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๐๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	๐๕ ส.ค. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๗.	โครงการขยายเขตประปา	๖๔,๐๐๐	๖๒,๖๐๐	๒๐ พ.ค. ๒๕๖๘	๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่พัก	๑๘๖,๕๐๐	๑๘๕,๘๐๐	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘	๐๖ มิ.ย. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๙.	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคและ กระเช้าซ่อมไฟฟ้า	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๗๗๔,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘	๓ ธ.ค. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๐.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด	๔๒๐,๕๐๐	๔๐๔,๕๐๐	๐๒ พ.ค. ๒๕๖๘	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๑๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด	๔๒๕,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๘ เม.ย. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๑๒.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๑๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด	๔๑๔,๙๐๐	๓๙๓,๐๐๐	๐๔ ธ.ค. ๒๕๖๘	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๑๔.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๓,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๘ มี.ย. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
	รวม ๑๔ โครงการ	๖,๙๔๘,๖๐๐	๖,๗๒๑,๗๐๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษาประเพณี และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	๘๒๓,๙๙๗	๖๗๐,๕๒๙.๖๒	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๒.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากถัก เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	๖๕๓,๒๐๐	๖๕๓,๑๘๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๓.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากถัก เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	๑,๐๐๐,๖๐๐	๙๙๙,๖๘๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	๑๙๗,๒๐๐	๑๔๐,๐๑๒	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๘๒,๐๐๐	๘๖๖,๒๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๖.	โครงการจัดงานส่งเสริมศักยภาพเด็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่งนา	๕๐,๐๐๐	๔๙,๒๕๐	๐๑ม.ค. ๒๕๖๘	๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๓๐,๕๐๐	๓๙,๑๕๐	๐๑ ส.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๘.	วัสดุกีฬา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๙.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่าย พุทธบุตร	๔๐,๐๐๐	โอนลด๒๐,๐๐๐	๐๑ ส.ค. ๒๕๖๘	๑๕ ส.ค.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๑๐.	โครงการรณรงค์ ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐๙ ก.ค.๒๕๖๘	๐๙ ก.ค.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๑๑.	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลด้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๙๓๙	๑๑ ก.พ.๖๘	๑๗ ก.พ.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
	รวม ๑๑ โครงการ	๔,๑๒๗,๔๙๗	๓,๗๖๗,๙๔๐.๖๒			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.	ฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๑๖,๘๔๐	๑๓ ก.ค.๒๕๖๘	๒๒ ก.ค.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
รวม ๓ โครงการ		๘๐,๐๐๐	๑๖,๘๔๐			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความปลอดภัยและความमानฉันทในสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมพิธีสวนสนามในวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐	๓,๔๕๐	๓๐ มี.ย. ๒๕๖๘	๖ ก.ค. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๒.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๘๐,๐๐๐	๕๐,๘๘๐	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๘	๖ ก.ค. ๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๓.	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐ (โอนลต)	๗ ก.ค. ๒๕๖๘	๗ ก.ค. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๔.	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐ (โอนลต)	๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๕.	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐ (โอนลต)	๑๙ ส.ค. ๒๕๖๘	๑๙ ส.ค. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖.	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้แก่ผู้นำชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๕๖.๙๐	๑๘ มี.ค.๒๕๖๘	๗ ก.ค.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๗.	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	(ดอนลด) ๐.๐๐	๒๒ ก.ย.๒๕๖๘	๒๒ ก.ย.๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๘.	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐๗ ก.ค.๒๕๖๘	๑๑ ก.ค.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๙.	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐๗ ก.ค.๒๕๖๘	๑๑ ก.ค.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๑๐.	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐๗ ก.ค.๒๕๖๘	๑๑ ก.ค.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๑๑.	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐๗ ก.ค.๒๕๖๘	๑๑ ก.ค.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๑๒.	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐๗ ก.ค.๒๕๖๘	๑๑ ก.ค.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๑๓.	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐๗ ก.ค.๒๕๖๘	๑๑ ก.ค.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๑๔.	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐๗ ก.ค.๒๕๖๘	๑๑ ก.ค.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๑๕.	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐๗ ก.ค.๒๕๖๘	๑๑ ก.ค.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๑๖.	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑๑,๕๕๐	๐๗ ก.ค.๒๕๖๘	๑๑ ก.ค.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๑๗.	โครงการค่ายยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๐๘๑,๑๐๐	๗,๐๘๑,๑๐๐	๑๐ ต.ค.๒๕๖๘	๒๘ ก.ย.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๘.	โครงการค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๐๘๖,๔๐๐	๒,๐๒๔,๕๗๕	๐๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๑๙.	ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐๑ ต.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐	๒๓,๘๕๐	๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	๗ ก.พ.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๒๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและระงับโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	(โอนลด) ๐.๐๐	๒๓ มี.ค.๒๕๖๘	๒๓ มี.ค.๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๒.	โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๑๑,๐๕๐	๒๔ ก.ย.๒๕๖๘	๒๒ ก.ย.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๒๓.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๒๐ ม.ค.๒๕๖๘	๒๗ ม.ค.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๒๔.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๙๗๘๐๐	๐๕ เม.ย.๒๕๖๘	๑๑ เม.ย.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
	รวม ๒๔ โครงการ	๙,๘๔๑,๕๐๐	๙,๕๘๕,๕๖๒			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๒ ก.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๒.	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๗ ก.ค.๒๕๖๘	๑๑ ก.ค.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๓.	โครงการเทศบาลตำบลทำนุพบประชาชนในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๔๐	๑๗ มี.ค.๒๕๖๘	๒๙ มี.ย.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๔.	ค่าปรับปรุงแผนที่ภาษี	๑๐๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	๒๖ มี.ค.๒๕๖๘	๒๒ ก.ค.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๕.	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	๔๕,๐๐๐	๓๐,๕๐๐	๒๓ มี.ย.๒๕๖๘	๒๒ ก.ย.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
๖.	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	๔๘,๖๐๐	๔๘,๖๐๐	๒๓ มี.ย.๒๕๖๘	๒๒ ก.ย.๒๕๖๘	บรรลุเป้าหมาย
	รวม ๖ โครงการ	๒๔๘,๖๐๐	๑๓๒,๖๔๐			

- ปัญหาอุปสรรค

.....ไม่มี.....

.....
- ข้อเสนอแนะ

.....ไม่มี.....

.....